



Checkliste LV-Schnittstellen AG-AN

AUSGERECHNET... VON DREPLUS

Projektnummer:

Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Inhalt: **Checkliste Schnittstellen**

Legende	x = Zuständig vollumfänglich (Ausführen, Koordinieren, Kostenträgerschaft, Beantragen etc.) Z = Zahlen, Kostenübernahme, Kostenträgerschaft A= Ausführung B = Beantragung K = Koordination (inhaltlich, terminlich)
----------------	--

KGR	Beschreibung	AG	AN
391	Baustelleneinrichtung		
391.1	Kosten der Inanspruchnahme öffentlicher oder privater Flächen		
391.1.01	Bereitstellung des Baugrundstücks zur Mitnutzung durch den AN für Zwecke der Baustelleneinrichtung, widerruflich bei Erfordernis der Arbeitsausführung von Leistungen des AG auf dem Grundstück		
391.1.02	Veränderungen an oder Herstellung von provisorischen. Gehwegen oder Gehwegüberfahrten für den Baubetrieb/die Baustelleneinrichtung		
391.1.03	Entschädigung für Benutzung oder Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken, die durch den Baubetrieb entstehen		
391.1.04	Beanspruchung öff. oder privater Flächen für den Baubetrieb oder die Baustelleneinrichtung		
391.2	Erschließung für die Baustelleneinrichtung		
391.2.01	Medienanschlüsse für die Baustelleneinrichtung des AN (Ver- und Entsorgung aller nötigen Medien)		
391.2.02	Medienanschlüsse für die Baustelleneinrichtung des AG (Ver- und Entsorgung aller nötigen Medien)		
391.2.03	Verbrauchsgebühren für Medien sowie Abwasser		
391.2.06	Herstellungskosten für Medienanschlüsse der BE bei den Ver- und Entsorgern		
391.2.07	Sammel- und Verteilungseinrichtungen sämtlicher Medien der BE für Folgegewerke		
391.2.08	Vorhaltung der Anschlüsse über die Einsatzzeit/den Hauptausführungszeitraum des AN hinaus für Dritte bis zum Bauende		
391.2.09	Provisorien für die Leitungsführung der Anschlüsse für die Baustelleneinrichtung		
391.2.10	Entschädigungen und Ausgleichszahlungen für die Inanspruchnahme Flächen Dritter und Beeinträchtigungen Dritter aus der Medienführung für die Erschließung der BE		
391.2.11	Gestellung von Sicherheiten für die Anschlüsse bei den Medienversorgern		
391.2.12	Entsorgung der Baustelle während der Bauzeit		
391.3	Baustelleneinrichtung: Maschinen, Geräte, Unterkünfte (jeweils: Vorhaltung, Auf- und Abbau)		
391.3.01	Bauzaun, Baustellensicherung, Straßenreinigung bei Erfordernis. für die Bauzeit des AN		
391.3.02	Bauzaun, Baustellensicherung über die Dauer der Bauzeit des AN hinaus bis Bauende		
391.3.03	Räume für Personal, Lagerung und Sanitärmöglichkeiten für den AN		
391.3.04	Räume für Personal und Sanitärmöglichkeiten für die Bauleitung des AG, auch über die Dauer der Ausführung der Arbeiten des AN hinaus		
391.3.05	Räume für Personal und Sanitärmöglichkeiten Dritter, auch über die Dauer der Ausführung der eigenen Arbeiten hinaus		
391.3.06	Werkzeuge, Hebezeuge, Maschinen, Hilfsmittel, Gerüste usw. für den AN, bis auf Baukran		
391.3.07	Werkzeuge, Hebezeuge, Maschinen, Hilfsmittel, Gerüste usw. für Dritte, bis auf Baukran		
391.3.08	Baukran(e) für den AN einschl. Personal		
391.3.09	Baukran(e) m. Personal, zur Nutzung durch Dritte, auch über die Dauer der Ausführung der eigenen Arbeiten hinaus		
391.3.10	Verkehrsregelung, Absperrungen, Umleitungen während der Bauzeit des AN auf öff. Grund		
391.3.11	Verkehrsregelung, Absperrungen, Umleitungen über die Bauzeit des AN hinaus auf öff. Grund		
391.3.12	Baustraßen auf dem Baugelände für die Bauzeit		
391.3.13	Feuerwehrumfahrten auf dem Baugelände für die Bauzeit		
391.3.15	Rückbau der BE nach Aufforderung durch den AN samt Fundamenten, Baustraßen, Leitungen in solchem Umfang, wie vom Ag gewünscht, bis hin zu vollständigen Rückbau		
391.4	Feierlichkeiten (Grundsteinlegung, Richtfest)		
391.4.1	Beräumen der Baustelle, Einrichten Podeste, sichere Zuwegung, Beleuchtung, Bereitstellung Wasser, Strom, Abwasser, saubere Toiletten für Gäste der Grundsteinlegung,		
391.4.2	Catering und Getränke		
391.4.3	Grundsteinlegung: Sockel und Kartusche		
391.4.4	Richtfest: Richtkranz und Richtspruch		
391.5	Recht und Ordnung; Sicherheit		
391.5.1	Wahrnehmung des Hausrechts gegenüber Dritten (bis auf AG und dessen Beauftragte/Bevollmächtigte). Verantwortung für Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle		
391.5.2	Gestellung des verantwortlichen Bauleiters nach Landesbauordnung		
391.5.3	Wahrnehmung der gesamten auf dem Grundstück liegenden Winterdienstverpflichtungen (u.a. Gehweg-Schneebeseitigung) für die Dauer der Bauzeit des AN		
391.5.4	Wahrnehmung der gesamten auf dem Grundstück liegenden Winterdienstverpflichtungen (u.a. Gehweg-Schneebeseitigung) über die Dauer der Bauzeit des AN hinaus bis Bauende		
391.5.5	Gestellung des SiGeKo (sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators) mit allen erforderlichen Tätigkeiten		

KGR	Beschreibung	AG	AN
391.5.6	Herstellung, Vorhaltung und Rückbau sämtlicher erforderlicher Abschränkungen, Einzäunungen, Absturzsicherungen, Sicherheitsbereiche etc. für Arbeits- und Passantenschutz für die Dauer der Arbeitsausführung des AN		
391.5.7	Zusätzl. Herstellung und verlängerte Vorhaltung samt Rückbau sämtlicher erforderlicher Abschränkungen, Einzäunungen, Absturzsicherungen, Sicherheitsbereiche etc. für Arbeits- und Passantenschutz über die Dauer der Arbeitsausführung des AN hinaus für Dritte		
391.5.8	Brandschutz während der Bauausführung, auch Provisorien und Kompensationen, (baulich, anlagentechnisch, personell und organisatorisch)		
391.5.9	Diebstahlsicherung auf dem Gelände für alle Werkzeuge, Geräte und Leistungen des AN sowie für das Bauwerk bis zur Schluss abnahme der Gesamtmaßnahme		
200	Herrichten des Grundstücks und Erschließung		
211	Sicherungsmaßnahmen (einschl. Rückbau nach Bauende)		
211.1.1	Baumschutz		
211.1.2	Schutz umgebender Bebauung, Schilder, technischer Anlagen etc.		
211.1.3	Schutz von Gehwegen, Straßen		
212	Abbruchmaßnahmen		
212.1.1	Vorbereitender Gebäudeabbruch, oberirdisch einschl. Decke über UG		
212.1.2	Vorbereitender Gebäudeabbruch, unterirdisch Fundamente		
212.1.3	Verfüllung verbleibendes mit verdichtungsfähigem Material als Fahrebene Bohrgerät		
212.1.4	Ausbau Verfüllmaterial UG lagenweise nach Verbau- und Ankerfortschritt		
212.1.5	Gebäudeteilabbruch während Arbeitsausführung des AN an mitzuverarbeitender Bausubstanz		
212.1.6	Tiefenentrümmerung von Fundamenten und Bauteilresten, deren Existenz unbekannt war		
213	Altlastenbeseitigung		
213.1	Altlasten Gebäude und Technische Anlagen		
213.1.1	Erstellung Schadstoffkataster		
213.1.2	Einrichtung von Schwarz-Weiß-Bereichen; Personalumkleide, Überdruckbelüftung		
213.1.3	Dekontamination Gebäude von allen deklarationspflichtigen Schad- und Gefahrstoffen		
213.1.4	Dekontamination Baugrund von allen deklarationspflichtigen Schad- und Gefahrstoffen		
213.1.5	Freimessung mit behördlich verlangtem Testat nach Ende Abbrucharbeiten		
213.1.6	Öltanks, Trafo, Ölabschieder, Fettabscheider etc.: Entleerung, Reinigung, Reinigungstestat		
213.1.7	Öltanks, Trafo, Ölabschieder, Fettabscheider etc.: Rückbau samt Leitungen, ggf. Verfüllung		
213.2	Altlasten: Versiegelte Flächen, Böden und Erdreich		
213.2.2	Bildung von Haufwerken, Deklarationsanalyse, Entsorgungsfreigabe		
213.2.3	Erdreich, Böden: Entsorgung: Deponierung; Wiederaufarbeitung etc.		
213.2.4	Erdreich, Böden: Entsorgung: Transport		
213.3	Altlasten Grundstück oberirdisch		
213.3.1	Sammeln und Entsorgen von Altlasten, losen Stoffen, Müll etc. auf dem Grundstück		
215.1	Kampfmittel, kulturhistorische Funde		
215.1.1	Beantragung Auskunft Kampfmittelkataster, Bodendenkmalpflege		
215.1.2	Vorbereitende Maßnahmen für Kampfmittelerkundung (Freimachen Oberboden, Bewuchs etc.)		
215.1.3	(Mehr-)Aufwendungen zur Schürfung, Suche von Munition und kulturhistorischen Funden		
215.1.4	Bergung von Munition und kulturhistorischer Funde		
215.1.5	Stillstandszeiten <5AT wg. Bergung Kampfmittel oder kulturhistorischer Funde		
215.1.6	Kosten für Evakuierungen		
220.1	Öffentliche Erschließung		
220.1.1	Abwasseranschluss		
220.1.2	Wasseranschluss		
220.1.3	Gasanschluss		
220.1.4	Stromanschluss		
220.1.5	Telefonanschluss		
220.1.6	Kabelanschluss		
220.1.7	Fernwärmeanschluss		
220.1.8	Breitbandkabel		
220.1.9	Verkehrerschließung		
220.2	Bauhilfsleistungen für die Hausanschlüsse der Versorger bis Übergabepunkt (bspw. Gräben, Kernbohrungen, Hauseinführungsdichtung, Trassen, Ausstattung Technikräume nach Versorgungsvorgabe...)		
220.2.1	Abwasseranschluss		
220.2.2	Wasseranschluss		
220.2.3	Gasanschluss		
220.2.4	Stromanschluss		
220.2.5	Telefonanschluss		
220.2.6	Kabelanschluss		
220.2.7	Fernwärmeanschluss		
220.2.8	Breitbandkabel		
220.2.9	Verkehrerschließung		
200.3	Medien, die auf dem Grundstück des AG verteilt werden (Private Erschließung), einschl. aller Bauhilfsleistungen und Provisorien für Leitungsumschlüsse und -umverlegungen		
200.3.1	Abwasseranschluss		
200.3.2	Wasser		
200.3.3	Erdgas		
200.3.4	Strom		
200.3.5	Telefon		

KGR	Beschreibung	AG	AN
200.3.6	Breitbandkabel und DSL, Glasfaser		
200.3.7	Fernwärme, Nahwärme		
200.3.8	Rohrpost, Gase außer Erdgas		
300	Baukonstruktion		
310	Baugrube		
310.1	Einholung Leitungsauskünfte, soweit nicht aktuell vorliegend		
310.2	Schürfen zum Aufspüren/Verorten von Kabeln und Leitungen		
310.3	Sicherung unterirdische und oberirdischer Leitungen im Einzugsbereich der Baustelle		
310.4	Freimachen Gelände, Fällen, Abräumen Kleinbebauung		
310.5	Oberbodenabtrag		
310.6	Baugrube bis auf ca. 50 cm Restaushub		
310.7	Restaushub, Planum		
310.8	Rückbau/Restaushub Rampe Baugrubeneinfahrt		
310.9	Fundamentaushub, Unterfahrten		
310.10	Rohrgräben, Leitungsräben, Aushub für TGA-Fundamente außerhalb Gebäude		
310.11	Hinterfüllungen an Fundamenten und Gräben		
310.12	Sauberkeitsschicht		
310.13	Messprotokoll Baugrube (Abmaße, Ebenheit Umschließung, Höhe und Ebenheit Planum)		
310.14	Förmliche Übernahme AG-seitig erstellter Baugrube samt -umschließung im Übergabetermin einschl. Prüfung Messprotokolle von Vorgewerk oder AG		
310.15	Wiederanfüllung nach Erstellung Kellerwände		
310.16	Gelände herrichten nach Bauende/Abbau BE bis -0,30 cm unter geplante OKG		
310.17	Gelände herrichten nach Bauende/Abbau BE bis -0,00 cm geplante OKG		
312	Baugrubenumschließung		
312.1	Vorplanung und Vorbemessung Verbau		
312.2	Ausführungsplanung und prüffähige statische Bemessung Verbau		
312.3	Prüfung Verbaustatik durch Prüfenieur		
312.4	Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für Baugrubenumschließung für die Dauer der Bauzeit		
312.5	Inanspruchnahme privater Flächen Dritter für Baugrubenumschließung für die Dauer der Bauzeit		
312.6	Rückverankerungen auf fremden Grund		
312.7	Unterfangungen auf fremden Grund		
312.8	Gestellung von Sicherheiten an Dritte im Zusammenhang mit Baugrubenumschließung		
312.9	Rückbau des Verbaus komplett		
312.10	Rückbau des Verbaus bis -1,00 m bei verbleibendem Verbau		
312.11	Entspannung von Verbauankern		
313	Wasserhaltung		
313.1	Vorplanung der Wasserhaltung		
313.2	Versorgung der wasserrechtlichen Genehmigung und der Einleiterlaubnis		
313.3	Vereinbarungen mit Dritten für Anmietungen und Gestattungen für die Leitungsführung		
313.4	Gebühren für die Wassereinleitung		
313.5	Beprobung und Dekontamination belasteten Wassers		
313.6	Auf- und Abbau; Vorhaltung und Betriebskosten der Wasserhaltungsanlage		
313.7	Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für Leitungen und Anlagen der Wasserhaltung		
313.8	Inanspruchnahme privater Flächen Dritter für Leitungen und Anlagen der Wasserhaltung		
313.9	Gestellung von Sicherheiten an Dritte im Zusammenhang mit der Wasserhaltung		
390.1	Mieterendausbauten		
390.1.1	Koordination von Mieterendausbauten in der Planung		
390.1.2	Koordination von Mieterendausbauten im Baubetrieb		
390.1.3	Angebote für und Ausführung von Mieterendausbauten als Mehrleistung des AN		
390.1.4	Duldung von Mieterendausbauten, ohne daraus Behinderung oder Mehraufwand herzuleiten		
390.1.5	Abnahmefähiger Zustand nicht ausgebauter Mietbereiche zu Bauende (BMA, Löschanlagen, Verschluss Mietbereich, Entfluchtungsmöglichkeiten etc....)		
700	Baunebenkosten		
710	Bauherrenaufgaben		
710.4	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination siehe Punkt "Sicherheit" in der Baustelleneinrichtung	-	-
710.9	Nachhaltigkeitskoordinierung		
710.9.1	Nachhaltigkeitskoodinierung (DGNB, Leeds, Bream etc.): Konzept, Vorgaben, Zertifizierung		
710.9.2	Nachhaltigkeitskoodinierung: Bewertung und Dokumentation während Bauzeit		
710.9.3	Nachhaltigkeitskoodinierung: Aufwand zur Erfüllung der Anforderungen zur Nachhaltigkeit gem. Auftrag während der Vertragsdurchführung des AN		
721	Untersuchungen		
721.1	Beweissicherung		
721.2	Erstbegehung vor Baubeginn		
721.3	Begehung nach Bauende		
721.4	Terminliche Koordination der Beweissicherungsbegehungen		
721.5	Dokumentation durch ö.b.v. Sachverständigen; mehrfache Ausfertigung		
721.2	Baugrundgutachten		
721.2	Ersterstellung eines Baugrundgutachtens mit Sondierungen/ schürfen		
721.3	Begleitung der Aushubarbeiten durch Aufsteller des Baugrundgutachtens		
721.4	Ggf. erforderliche Überarbeitung des Baugrundgutachtens nach Herstellung der Baugrube		
721.5	Prüfung des Baugrundgutachtens durch Prüfenieur		
731	Architekten- und Ingenieurleistungen		

KGR	Beschreibung	AG	AN
731	Objektplanung einschl. raumbildender Ausbauten (KGR 731, 733)		
731.1	Objektplanung in vorliegendem Umfang		
731.2	Fortschreibung der Planung Architektur nach Vertragsschluss AG-AN		
731.3	Ausführungsplanung Architektur über die vorliegende Planung hinaus		
731.4	Erstellen, bzw. Fortschreiben der Türliste nach Vorgabe AG		
731.8	Mietflächen-Ausbauplanung für Einzelmietler nach Vertragsschluss		
731.9	Flächenaufmaß n. Wahl des AG (DIN, GIF, WoFIV etc.) nach Bauende, bzw zur Vermietung		
731.12	Angebote und Entscheidungsvorlagen bei Leistungsänderungswunsch für AG und Dritte		
731.16	Objektüberwachung: Fachliche und terminliche Koordination für Leistungen Dritter		
731.17	Kostenstellenbezogene Abrechnung für AG und Dritte		
731.18	Abnahmebegehung des AG (jede Partei trägt die eigenen Kosten)		
731.19	Erste Nachbegehung zur Abnahme des AG (jede Partei trägt die eigenen Kosten)		
731.20	Zweite und alle folgenden Nachbegehung zur Abnahme der Leistung des AN		
735	Tragwerksplanung (KGR 735)		
735.1	Tragwerksplanung, soweit zu Vertragsschluss vorliegend		
735.2	Fortschreibung der Tragwerksplanung TWP nach Vertragsschluss AG-AN		
735.3	Statische Nachweise für temporäre Bauzustände, Provisorien, Traggerüste, Bauhilfsmaßnahmen, Einbringwege		
735.4	Statische Nachweise für Sonderbauteile wie Fassadenverankerungen, Verglasungen, Personenschutz, Geländer, Vordächer, Antennen, Anpralllasten, Bodenpressungen etc.		
735.5	Schal- und Bewehrungspläne, Stahl- und Mattenlisten		
735.6	Fertigteilzeichnungen und konstruktive Nachweise		
735.7	Erstprüfung statischer Nachweise		
735.8	Wiederholungsprüfungen ungenügender statischer Nachweise		
735.9	Prüfung von Optimierungsplanungen und Sondervorschlägen des AN		
736	Ingenieurleistungen der TGA		
736.1	TGA-Planung, soweit zu Vertragsschluss vorliegend		
736.2	Fortschreibung Planung TGA nach Vertragsschluss AG-AN		
736.3	Optimierung der TGA, Verifizierung der Auslegungsparameter		
736.4	Ausführungsplanung TGA		
736.5	Koordinieren und Integrieren der Planungen Dritter (Mieter, Erwerber...)		
736.6	Mietflächen-Ausbauplanung für Einzelmietler nach Vertragsschluss		
736.7	Wärmebedarfs- und Kühlbedarfsrechnung		
736.8	Betriebskosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung		
736.9	Angebote und Entscheidungsvorlagen TGA bei Leistungsänderungswunsch für AG und Dritte		
736.10	LP 8 Objektüberwachung: Fachliche und terminliche Koordination für Leistungen Dritter		
736.11	Erstprüfung, bzw. -abnahme TGA-Anlagen durch Prüf-/Inbetriebnahmesachverständige		
736.12	Wiederholungsprüfungen ungenügender Anlagen oder Dokumentationen		
736.13	Kostenstellenbezogene Abrechnung TGA-Baulstg. für AG und Dritte		
736.14	Leistungsmessungen, Prüfprotokolle		
736.15	Ersteinregelung der Anlagen für Inbetriebnahme und Probebetrieb		
740	Gutachten und Beratung		
741	Thermische Bauphysik		
741.1	GEG-Nachweis, Feuchteschutz u. Bauteilkatalog, wie zu Vertragsabschluss vorliegend		
741.2	der Nachweise zur therm. Bauphysik während Planung und Ausführung		
741.3	Externe Überwachung der Umsetzung der GEG- usw. Vorgaben aus Nachweisen in Bauleistung		
741.4	Luftdichtigkeitstest (ür jede Nutzungseinheit separat)		
741.5	Prüfung der endgültigen Nachweise zur thermischen Bauphysik, sofern bauaufsichtlich gefordert		
742	Schallschutz und Akustik		
742.1	Schallschutznachweis hausintern und gegen Lärm von außen; Akustik, wie zum Vertrag vorliegend		
742.2	Prüfen und Fortschreiben Schallschutznachweis hausintern und gegen Lärm von außen; Akustik		
742.3	Überwachen Umsetzung: 3x Probemessung zu Anforderung aus Schallschutznachweis		
745	Vermessung		
745.1	Grundstücksvermessung		
745.2	Amtlicher Lageplan zum Bauantrag		
745.3	Baukörpereinmessung zum Baubeginn (Höhenkote und 2 Hauptachsen)		
745.4	Übergebene Eckpunkte und Höhen der Vermessung gem. 1.3.3 übernehmen und prüfen sowie verantwortliche Sicherung aller Punkte, Fluchten und Höhen bis zur Fertigstellung		
745.5	Für die Bauabwicklung erforderliche Gebäude- und Außenanlagenvermessungen, Höhenvermessungen aller Art		
745.6	Geländeaufnahmen und deren Auswertung für die Ausführung der Außenanlagen und Gehwege		
745.7	Baukörpereinmessung zur Übernahme in das bauaufsichtliche Bestandsverzeichnis (Kataster)		
745	Lichttechnik		
745.1	Lichtkonzept, Beleuchtungskonzept		
745.2	Planung Ambientenbeleuchtung		
745.3	Planung und lichttechnische Nachweise für erforderliche Beleuchtung, Ergonomienachweise		
745.4	Planung Schaltschema Beleuchtung		
745.5	Messungen zum Nachweis erforderlicher Mindestlichtstärken		
745.6	Planung Fassaden-, Werbe-, Weihnachts- und Aktionsflächenbeleuchtung		
747	Brandschutz		
747.1	LP 1-4 Erstellen Brandschutznachweis		
747.2	Entrauchungsberechnungen, Entrauchungssimulation		
747.3	Entrauchungstests		

KGR	Beschreibung	AG	AN
747.4	Entfluchtungsberechnungen, Entfluchtungssimulation		
747.5	Entfluchtungsnachweis		
747.6	Brandlastberechnungen		
747.7	Brandversuche zur Ermittlung Brandlast		
747.8	LP 4-5 Fortschreiben Brandschutznachweis, auch bei Änderung durch Dritte (Erwerber..)		
747.9	LP 4 Prüfung Brandschutznachweis durch Prüfeningenieur		
747.10	LP 8 Brandschutztechnische Objektüberwachung		
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz		
747.1	Erstellen der Unterlage, Anzeige bei der Behörde, Gefährdungsanalyse, Bauablaufplanung		
747.2	Sichtung Planung und LV wg. Sicherheit bei Bauablauf und Gebäudebetrieb		
747.3	Regelmäßige Objektüberwachung		
748	Altlasten (s. KGR 200 Vorbereitung)		
762	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen		
771.4	Beantragung von Zustimmungen im Einzelfall (Z.i.E.)		
771.4.1	Versorgung aller Nachweise, Berechnungen einschl. Nebenkosten und Gebühren		
771.4.2	Durchführung von (auch zerstörenden) Untersuchungen an Prüfkörpern, Prüfkörpergestellung		
771.4.3	Genehmigungsgebühren für Z.i.E.		
771.4.4	Terminliche und fachliche Koordination des Antrags- und Zulassungsverfahrens der Z.i.E.		
779	Planverteilung, Kommunikation, Kopierkosten, Porto		
779.1	Einrichtung, Vorhaltung und Betrieb Planserver/Internetprojektraum		
779.2	unbeschränkter, dauerhafter Zugang für Planservernutzung durch den AG		
779.5	Plotkosten für alle Unterlagen des AN für den Gebrauch durch den AG und seiner Erfüllungsgehilfen		
779.9	Planlisten und Planverteilung		
619	Ausstattung, Beschilderung, Kleingewerke		
619.1	Teeküchen		
619.1.1	Möbel		
619.1.2	Spülbecken		
619.1.3	Armatür		
619.1.4	Heißwassergerät		
619.1.5	Anschluss		
619.2	Schließeranlage		
619.3	Rettungswegpläne		
619.4	Mobile Feuerlöschgeräte		
619.5	Feuerwehrpläne		
619.6	Beschilderung		
619.6.1	Fluchtwegbeschilderung (ohne Leuchten)		
619.6.2	Beschilderung der Leitungen		
619.6.3	Beschilderung Technikräume		
619.6.4	Hausnummernleuchten		
619.6.5	Beschilderung Außenanlagen		
612	Besondere Ausstattung		
612.1	Veranstaltungstechnik und Equipment		
612.1	ELA-Anlagen		
612.1.1	Durchsage-ELA (bauaufsichtlich gefordert)		
612.1.2	HiFi-ELA (qualitativ hochwertig, jedoch nicht Performance)		
612.2	Catering und Gastronomie		
612.2.1	Küchen: Elektro/ Gas/ Wasser/ Abwasser:		
612.2.1.1	- Zuleitung von HA bis zur UV in Küchen (1 Übergabepunkt)		
612.2.1.2	- Angabe vorgesehener Lastaufnahme		
612.2.1.3	- Verteilung in Küchen und Gerätedosen		
612.2.1.4	- Anschluss der Geräte		
612.2.1.5	- Küchengeräte: Herd, Dämpfer, Salamander, Fritteuse etc.		
612.2.2	Küchenlüftung:		
612.2.2.1	- Ablufthauben		
612.2.2.2	- Anschluss Ablufthauben		
612.2.2.3	- Leitungen bis über Dach		
612.2.2.4	- Lüftungsgeräte		
612.2.2.5	- Angabe vorgesehener Lastaufnahme [m3]		
612.2.3	Küchenausbau:		
612.2.3.1	- Wandbelag Fliesen		
612.2.3.2	- Bodenbelag Fliesen		
612.2.3.3	- Abhangdecke		
612.2.3.4	- Einlaufrinnen VA		
612.2.3.5	- Beleuchtung		
612.2.4	Kühlräume:		
612.2.4.1	- Kühlzellen/Wärmedämmung		
612.2.4.2	- Kältetechnik		
612.2.4.3	- Kälteleitungen		
612.2.4.4	- Ausstattung: Regale		
612.2.4.5	- Anarbeitung Verkleidungen Kühlzellen		
612.2.5	Gasträume:		
612.2.5.1	- Bodenbeläge		
612.2.5.2	- Wandbeläge		

KGR	Beschreibung	AG	AN
612.2.5.3	- Abhangdecken		
612.2.5.4	- Mit d. Gebäude verbundene Dekorationen		
612.2.5.5	- Feste Möblierung		
612.2.5.6	- Lose Möblierung		
612.2.5.7	- Grundbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung		
612.2.5.8	- Effektbeleuchtung		
612.2.5.9	- ELA in Gasträumen		
612.2.5.9.1	- Kabelwege		
612.2.5.9.2	- Lautsprecher		
612.2.5.9.3	- HiFi-Anlage(n)		
612.2.5.9.4	- Durchsage ELA-Anlage Gesamtgebäude in Gastrobereich		
612.2.5.10	- Lüftungsanlagen		