



**CHECKLISTE
Schnittstellen AG-AN**

Projektnummer:
Bauvorhaben:
Auftraggeber:
Inhalt:

Checkliste Schnittstellen AG-AN



Legende	x steht für Kostenträgerschaft, bzw. und Koordination
----------------	--

KGR	Beschreibung	AG	AN	AG	AN
		Koordination		Kosten	
391	Baustelleneinrichtung	AG	AN	AG	AN
391.1	Kosten der Inanspruchnahme öffentlicher oder privater Flächen	AG	AN	AG	AN
391.1.01	Bereitstellung des Baugrundstücks zur Mitnutzung durch den AN für Zwecke der Baustelleneinrichtung, widerruflich bei Erfordernis der Arbeitsausführung von Leistungen des AG auf dem Grundstück	x		x	
391.1.02	Veränderungen an oder Herstellung von provisorischen. Gehwegen oder Gehwegüberfahrten für den Baubetrieb/die Baustelleneinrichtung		x		x
391.1.03	Entschädigung für Benutzung oder Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken, die durch den Baubetrieb entstehen		x		x
391.1.04	Kosten der Anmietung öff. oder privater Flächen für den Baubetrieb oder die Baustelleneinrichtung		x		x
391.2	Erschließung für die Baustelleneinrichtung	AG	AN	AG	AN
391.2.01	Abwasserkanalanschluss Baustelleneinrichtung		x		x
391.2.02	Abwassersammlung und -abfuhr, soweit kein Anschluss geschaffen wird		x		x
391.2.03	Frischwasseranschluss Baustelleneinrichtung		x		x
391.2.04	Stromanschluss Baustelleneinrichtung		x		x
391.2.05	Telefon- und (Keine Vorschläge) Baustelleneinrichtung		x		x
391.2.06	Straßenanliegerbeiträge Baustelleneinrichtung		x		x
391.2.07	Herstellung der Verteilungseinrichtungen für alle Medien für Baustelleneinrichtung und Baustelle		x		x
391.2.08	Vorhaltung der Anschlüsse über die Einsatzzeit/den Hauptausführungszeitraum des AN hinaus für Dritte		x		x
391.2.09	Provisorien für die Leitungsführung der Anschlüsse für die Baustelleneinrichtung		x		x
391.2.10	Entschädigungen und Ausgleichszahlungen für die Inanspruchnahme Flächen Dritter oder Beeinträchtigungen Dritter aus der Medienführung für die Erschließung der BE		x		x
391.2.11	Sicherheiten für die Durchführung der Anschlüsse zur Gestellung bei den Versorgern		x		x
391.2.12	Entsorgung der Baustelle während der Bauzeit, faktisch und/oder über Gebühren		x		x
391.3	Baustelleneinrichtung: Maschinen, Geräte, Unterkünfte (jeweils: Vorhaltung, Auf- und Abbau)	AG	AN	AG	AN
391.3.01	Bauzaun, Baustellensicherung, Straßenreinigung bei Erfordernis für die Bauzeit des AN		x		x
391.3.02	Bauzaun, Baustellensicherung über die Dauer der Bauzeit des AN hinaus bis Bauende		x		x
391.3.03	Räume für Personal, Lagerung und Sanitärmöglichkeiten für den AN		x		x
391.3.04	Räume für Personal und Sanitärmöglichkeiten für die Bauleitung des AG, auch über die Dauer der Ausführung der eigenen Arbeiten hinaus		x		x
391.3.05	Räume für Personal und Sanitärmöglichkeiten Dritter, auch über die Dauer der Ausführung der eigenen Arbeiten hinaus		x		x
391.3.06	Werkzeuge, Hebezeuge, Maschinen, Hilfsmittel, Gerüste usw. für den AN, bis auf Baukran		x		x
391.3.07	Werkzeuge, Hebezeuge, Maschinen, Hilfsmittel, Gerüste usw. für Dritte, bis auf Baukran		x		x
391.3.08	Baukran für den AN einschl. Personal		x		x
391.3.09	Baukran für Dritte einschl. Personal, auch über die Dauer der Ausführung der eigenen Arbeiten hinaus		x		x
391.3.10	Verkehrsregelung, Absperrungen, Umleitungen während der Bauzeit des AN auf öff. Grund		x		x
391.3.11	Verkehrsregelung, Absperrungen, Umleitungen über die Bauzeit des AN hinaus auf öff. Grund		x		x
391.3.12	Baustraßen auf dem Baugelände für die Bauzeit		x		x
391.3.13	Feuerwehrumfahrten auf dem Baugelände für die Bauzeit		x		x
391.3.14	Brandschutz während der Bauausführung, auch Provisorien und Kompensationen, (baulich, anlagentechnisch, personell und organisatorisch)		x		x
391.3.15	Diebstahlsicherung auf dem Gelände für alle Werkzeuge, Geräte und Leistungen des AN sowie für das Bauwerk bis zur Schluss abnahme der Gesamtmaßnahme		x		x
391.4	Feierlichkeiten	AG	AN	AG	AN
391.4.1	Beräumen der Baustelle, Einrichten Podeste, sichere Zuwegung, Beleuchtung, Bereitstellung Wasser, Strom, Abwasser, Toiletten		x		x
391.4.2	Richtschmaus und Grundsteinlegung, Musik, Verstärker, Catering, Unterhaltung	x		x	
391.5	Recht und Ordnung	AG	AN	AG	AN
391.5.1	Wahrnehmung des Hausrechts gegenüber Dritten (bis auf AG und dessen Beauftragte/Bevollmächtigte). Verantwortung für Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle		x		x
391.5.2	Gestellung des verantwortlichen Bauleiters nach Landesbauordnung		x		x
391.5.3	Wahrnehmung der gesamten auf dem Grundstück liegenden Winterdienstverpflichtungen (u. a. Gehweg-Schneebeseitigung) für die Dauer der Bauzeit des AN		x		x
391.5.4	Wahrnehmung der gesamten auf dem Grundstück liegenden Winterdienstverpflichtungen (u. a. Gehweg-Schneebeseitigung) über die Dauer der Bauzeit des AN hinaus bis Bauende		x		x
200	Herrichten des Grundstücks und Erschließung	AG	AN	AG	AN
200.1	Anschlussgebühren/ Erschließungskosten/ Beiträge und Baukostenzuschüsse für die Gebäudeerschließung	AG	AN	AG	AN
200.1.01	Abwasserkanalanschluss		x	x	

KGR	Beschreibung	AG	AN	AG	AN
		Koordination		Kosten	
200.1.02	Frischwasseranschluss		x	x	
200.1.03	Gasanschluss		x	x	
200.1.04	Stromanschluss		x	x	
200.1.05	Telefonanschluss		x	x	
200.1.06	Fernwärmeanschluss		x	x	
200.1.07	Breitbandkabel		x	x	
200.1.08	Straßenanliegerbeiträge		x	x	
200.2	Bauleistungen der Versorger bis zum Übergabepunkt der öffentlichen Versorger (i. d. R. "Zähler")	AG	AN	AG	AN
200.2.01	Abwasseranschluss		x	x	
200.2.02	Wasseranschluss		x	x	
200.2.03	Gasanschluss		x	x	
200.2.04	Stromanschluss		x	x	
200.2.05	Telefonanschluss		x	x	
200.2.06	Kabelanschluss		x	x	
200.2.07	Fernwärmeanschluss		x	x	
200.2.08	Breitbandkabel		x	x	
200.3	Bauhilfsleistungen für die Versorger bis Übergabepunkt (Graben, Hauseinführung Dichtung, Trassen, ...)	AG	AN	AG	AN
200.3.01	Abwasseranschluss		x		x
200.3.02	Wasseranschluss		x		x
200.3.03	Gasanschluss		x		x
200.3.04	Stromanschluss		x		x
200.3.05	Telefonanschluss		x		x
200.3.06	Kabelanschluss		x		x
200.3.07	Fernwärmeanschluss		x		x
200.3.08	Breitbandkabel		x		x
300	Baukonstruktion	AG	AN	AG	AN
310	Baugrube	AG	AN	AG	AN
310.1	Freimachen Gelände, Fällen, Abräumen Kleinbebauung		x		x
310.2	Oberbodenabtrag		x		x
310.3	Baugrube bis auf ca. 50 cm Restaushub		x		x
310.4	Restaushub, Planum		x		x
310.5	Rückbau/Restaushub Rampe Baugrubeneinfahrt		x		x
310.6	Fundamentaushub, Unterfahrten		x		x
310.7	Rohrgräben		x		x
310.8	Hinterfüllungen an Fundamenten und Gräben		x		x
310.9	Sauberkeitsschicht		x		x
310.10	Messprotokoll Baugrube		x		x
310.11	Wiederanfüllung nach Erstellung Kellerwände		x		x
310.12	Gelände herrichten nach Bauende/Abbau BE bis -0,30 cm unter geplante OKG		x		x
310.13	Gelände herrichten nach Bauende/Abbau BE bis -0,00 cm geplante OKG		x		x
312	Baugrubenumschließung	AG	AN	AG	AN
312.1	Grobplanung und Vorbemessung Verbau	x		x	
312.2	Ausführungsplanung und prüffähige stat. Bemessung Verbau		x		x
312.3	Prüfung Verbaustatik durch Prüfmgenieur		x		x
312.4	Inanspruchnahme öffentlicher Flächen für Baugrubenumschließung		x		x
312.5	Inanspruchnahme privater Flächen Dritter für Baugrubenumschließung		x		x
312.6	Gestellung von Sicherheiten an Dritte im Zusammenhang mit Baugrubenumschließung		x		x
312.7	Rückbau des Verbaus komplett		x		x
312.8	Rückbau des Verbaus bis -1,00 m		x		x
312.9	Entspannung von Verbauankern		x		x
313	Wasserhaltung	AG	AN	AG	AN
313.1	Vorplanung der Wasserhaltung	x		x	
313.2	Versorgung der wasserrechtlichen Genehmigung und der Einleiterlaubnis		x		x
313.3	Vereinbarungen mit Dritten für Anmietungen und Gestattungen für die Leitungsführung		x		x
313.4	Kosten und Gebühren aus Vereinbarungen mit Dritten für Leitungsführung, einmalig und laufend		x		x
313.5	Gebühren für die Wassereinleitung		x		x
313.6	Beprobung und Dekontamination belasteten Wassers		x		x
313.7	Auf- und Abbau; Vorhaltung und Betriebskosten der Wasserhaltungsanlage		x		x
700	Baunebenkosten	AG	AN	AG	AN
721	Beweissicherung	AG	AN	AG	AN
721.1	Beweissicherungen		x		x
721.2	Erstbegehung vor Baubeginn		x		x
721.3	(Keine Vorschläge) nach Bauende		x		x
721.4	Terminliche Koordination der Beweissicherungsbegehungen		x		x
721.5	Dokumentation durch ö. b. v. Sachverständigen; mehrfache Ausfertigung		x		x
731	Architekten- und Ingenieurleistungen	AG	AN	AG	AN
731	Objektplanung einschl. raumbildender Ausbauten (KGR 731, 733)	AG	AN	AG	AN
731.1	LP 1-4 Einschl. Genehmigungsplanung	x		x	

KGR	Beschreibung	AG	AN	AG	AN
		Koordination		Kosten	
731.2	LP 4 Fortschreibung der Genehmigungsplanung ARCH nach Vertragsschluss AG-AN		x		x
731.3	LP 5 Ausführungsplanung ARCH		x		x
731.4	LP 5 Türliste nach Vorgabe AG		x		x
731.5	LP 5 Prüfen der Werkstatt- und Montageplanung; Prüfen Schal- und Bewehrungs- und TGA-Pläne		x		x
731.6	LP 5 Koordinieren und Integrieren der Planungen des AG		x		x
731.7	LP 5 Koordinieren und Integrieren der Planungen Dritter (Mieter, Erwerber, ...)		x		x
731.8	LP 5 Mietflächen-Ausbauplanung für Einzelmietler nach Vertragsschluss		x		x
731.9	LP 5 Flächenaufmaß in Methodik nach Wahl des AG (DIN, GIF, WoFIV etc.)		x		x
731.10	LP 5 Koordinierte Revisionsklappenpläne		x		x
731.11	LP 6 Vorbereitung Vergabe von AN an Nachunternehmer		x		x
731.12	LP 6 Angebote und Entscheidungsvorlagen bei Leistungsänderungswunsch für AG und Dritte		x		x
731.13	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe		x		x
731.14	LP 8 Objektüberwachung für Leistungen des AN		x		x
731.15	LP 8 Objektüberwachung: Fachliche und terminliche Koordination für Leistungen des AG		x		x
731.16	LP 8 Objektüberwachung: Fachliche und terminliche Koordination für Leistungen Dritter		x		x
731.17	LP 8 Objektüberwachung: Kostenstellenbezogene Abrechnung für AG und Dritte		x		x
731.18	LP 8 Abnahmebegehung des AG (jede Partei trägt die eigenen Kosten)	x		x	
731.19	LP 8 Erste Nachbegehung zur Abnahme des AG (jede Partei trägt die eigenen Kosten)	x		x	
731.20	LP 8 Zweite und alle folgenden Nachbegehung zur Abnahme der Leistung des AN	x		x	
731.21	Nebenkosten: Kopien, Plots, Fahrtkosten, Porto, Kuriere etc.		x		x
735	Tragwerksplanung (KGR 735)	AG	AN	AG	AN
735.1	LP 1-4 Grundlagenermittlung, bis Genehmigungsplanung, soweit zu Vertragsschluss vorliegend	x		x	
735.2	LP 4 Fortschreibung der Genehmigungsplanung TWP nach Vertragsschluss AG-AN	x		x	
735.3	LP 1-4 Planungen zur Optimierung des Tragwerks/Bauablaufs		x		x
735.4	LP 5 Ausführungsplanung TWP		x		x
735.5	Statische Nachweise für temporäre Bauzustände, Provisorien, Traggerüste, Bauhilfsmaßnahmen, Einbringwege		x		x
735.6	Statische Nachweise für Sonderbauteile wie Fassadenverankerungen, Verglasungen, Personenschutz, Geländer, Vordächer, Antennen, Anpralllasten, Bodenpressungen etc.		x		x
735.7	Schal- und Bewehrungspläne, Stahl- und Mattenlisten		x		x
735.8	Fertigteilzeichnungen und konstruktive Nachweise		x		x
735.9	Koordination des Prüflingenieurs TWP		x		x
735.10	Prüfung von Optimierungsplanungen und Sondervorschlägen des AN		x		x
736	Ingenieurleistungen der TGA	AG	AN	AG	AN
736.1	LP 1-4 Grundlagenermittlung, bis Genehmigungsplanung, soweit zu Vertragsschluss vorliegend	x		x	
736.2	LP 4 Fortschreibung der Genehmigungsplanung TGA nach Vertragsschluss AG-AN	x		x	
736.3	LP 1-4 Planungen zur Optimierung der TGA, Verifizierung der Auslegungsparameter		x		x
736.4	LP 5 Ausführungsplanung TGA		x		x
736.5	LP 5 Zuarbeit/ Auswertung/ Umsetzung der Türliste nach Vorgabe AG		x		x
736.6	LP 5 Prüfen der Werkstatt- und Montageplanung; Prüfen Schal- und Bewehrungs- und TGA-Pläne		x		x
736.7	LP 5 Koordinieren und Integrieren der Planungen des AG		x		x
736.8	LP 5 Koordinieren und Integrieren der Planungen Dritter (Mieter, Erwerber, ...)		x		x
736.9	LP 5 Mietflächen-Ausbauplanung für Einzelmietler nach Vertragsschluss		x		x
736.10	Aufstellung der Wärmebedarfs- und Kühlbedarfsrechnung		x		x
736.11	Betriebskosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung		x		x
736.12	LP 6 Vorbereitung Vergabe von AN an Nachunternehmer		x		x
736.13	LP 6 Angebote und Entscheidungsvorlagen bei Leistungsänderungswunsch für AG und Dritte		x		x
736.14	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe		x		x
736.15	LP 8 Objektüberwachung für Leistungen des AN		x		x
736.16	LP 8 Objektüberwachung: Fachliche und terminliche Koordination für Leistungen des AG		x		x
736.17	LP 8 Objektüberwachung: Fachliche und terminliche Koordination für Leistungen Dritter		x		x
736.18	LP 8 Objektüberwachung: Koordination Beantragung/Bauausführung der Hausanschlüsse		x		x
736.19	LP 8 Objektüberwachung: Auftrag/Koordination Prüf- und Inbetriebnahmesachverständige		x		x
736.20	LP 8 Objektüberwachung: Kostenstellenbezogene Abrechnung für AG und Dritte		x		x
736.21	LP 8 Abnahmebegehung des AG (jede Partei trägt die eigenen Kosten)	x		x	
736.22	LP 8 Erste Nachbegehung zur Abnahme des AG (jede Partei trägt die eigenen Kosten)	x		x	
736.23	LP 8 Zweite und alle folgenden Nachbegehungen zur Abnahme der Leistung des AN	x		x	
736.24	LP 9 Einweisungen des AG und Dritter in die Anlagen		x		x
736.25	LP 9 Beibringung und Mitwirkung bei der Bewertung von Wartungsverträgen		x		x
736.26	LP 9 Gewährleistungsabwicklung		x		x
736.27	Behördliche und Sachverständigenabnahmen der Anlagen		x		x
736.28	Leistungsmessungen, Prüfprotokolle		x		x
736.29	Nebenkosten: Kopien, Plots, Fahrtkosten, Porto, Kuriere etc.		x		x
740	Gutachten und Beratung	AG	AN	AG	AN
741	Thermische Bauphysik	AG	AN	AG	AN
741.1	LP 1-4 Aufstellen ENEV-Nachweis, EEG-Nachweis für Wärmeschutz, Kälteschutz und Feuchte	x		x	
741.2	LP 4-5 Fortschreiben ENEV-, EEG-Nachweis für Wärmeschutz, Kälteschutz und Feuchte		x		x
741.3	LP 8 Überwachen Umsetzung ENEV-, EEG-Nachweis für Wärmeschutz, Kälteschutz und Feuchte		x		x

KGR	Beschreibung	AG	AN	AG	AN
		Koordination		Kosten	
741.4	LP 8 Luftdichtigkeitstest für jede Nutzungseinheit separat		x		x
742	Schallschutz und Akustik	AG	AN	AG	AN
742.1	LP1-4 Aufstellen Schallschutznachweis hausintern und gegen Lärm von außen; Akustik	x			
742.2	LP4-5 Fortschreiben Schallschutznachweis hausintern und gegen Lärm von außen; Akustik		x		x
742.3	LP8 Überwachen Umsetzung: 3x Probemessung zu Anforderung aus Schallschutznachweis		x		x
743	Baugrund	AG	AN	AG	AN
743.1	Schürfgruben/Probebohrungen vor Übergabe des Baufeldes	x		x	
743.2	Schürfgruben/Probebohrungen nach Übergabe des Baufeldes		x		x
743.3	Baugrund- und Gründungsgutachten	x		x	
743.4	Hydrogeologisches Gutachten				
743.5	Baugrundrisiko auf Grundlage der Risiken aus Baugrundgutachten	x		x	
743.6	Baugrundrisiko über die Risiken aus Baugrundgutachten hinaus	x		x	
743.7	Übernahme des Baugrundrisikos wie zuvor, jedoch bei Änderungsvorschlägen des AN		x		x
744	Vermessung	AG	AN	AG	AN
744.1	Grundstücksvermessung	x		x	
744.2	Amtlicher Lageplan zum Bauantrag	x		x	
744.3	Baukörpervermessung zum Baubeginn (Höhenkote und 2 Hauptachsen)		x		x
744.4	Übergebene Eckpunkte und Höhen der Vermessung gem. 1.3.3 übernehmen und prüfen sowie verantwortliche Sicherung aller Punkte, Fluchten und Höhen bis zur Fertigstellung		x		x
744.5	Für die Bauabwicklung erforderliche Gebäude- und Außenanlagenvermessungen, Höhenvermessungen aller Art		x		x
744.6	Geländeaufnahmen und deren Auswertung für die Ausführung der Außenanlagen und Gehwege		x		x
744.7	Baukörpervermessung zur Übernahme in das bauaufsichtliche Bestandsverzeichnis (Kataster)		x		x
745	Lichttechnik	AG	AN	AG	AN
745.1	Lichtkonzept, Beleuchtungskonzept	x		x	
745.2	Planung Ambientenbeleuchtung		x		x
745.3	Planung und lichttechnische Nachweise für erforderliche Beleuchtung, Ergonomienachweise		x		x
745.4	Planung Schaltschema Beleuchtung		x		x
745.5	Messungen zum Nachweis erforderlicher Mindestlichtstärken		x		x
745.6	Planung Fassaden-, Werbe-, Weihnachts- und Aktionsflächenbeleuchtung		x		x
746	Brandschutz	AG	AN	AG	AN
746.1	LP 1-4 Erstellen Brandschutznachweis	x		x	
746.2	Entrauchungsberechnungen, Entrauchungssimulation		x		x
746.3	Entrauchungstests		x		x
746.4	Entfluchtungsberechnungen, Entfluchtungssimulation		x		x
746.5	Entfluchtungsnachweis		x		x
746.6	Brandlastberechnungen		x		x
746.7	Brandversuche zur Ermittlung Brandlast		x		x
746.8	LP 4-5 Fortschreiben Brandschutznachweis, auch bei Änderung durch Dritte (Erwerber, ...)		x		x
746.9	LP 4 Prüfung Brandschutznachweis durch Prüferingenieur		x		x
746.10	LP 8 Brandschutztechnische Objektüberwachung		x		x
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	AG	AN	AG	AN
747.1	Erstellen der Unterlage, Anzeige bei der Behörde, Gefährdungsanalyse, Bauablaufplanung		x		x
747.2	Sichtung Planung und LV wg. Sicherheit bei Bauablauf und Gebäudebetrieb		x		x
747.3	Regelmäßige Objektüberwachung		x		x
748	Altlasten	AG	AN	AG	AN
748.1	Untersuchung und Beprobung; Altlastenkataster	x		x	
748.2	Einrichten der Baustelle, Schwarz-Weiß-Bereiche, Entsorgungskonzept		x		x
748.3	Anzeige der Baustelle bei den Behörden		x		x
748.4	Beprobung und Sortierung der Abfälle, Transportverpackung		x		x
748.5	Dokumentation und Nachweise; Aufmaße		x		x
748.6	Regelmäßige Objektüberwachung		x		x
771	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	AG	AN	AG	AN
771.1	Bauantrag Bauantrag, Ersteinreichung	x		x	
771.1.1	Bauantrag: Befreiungsanträge aus Ersteinreichung	x		x	
771.1.2	Bauantrag: Tektur durch Planungsfortschritt		x		x
771.1.3	Nutzungsantrag: Ersteinreichung	x		x	
771.1.4	Nutzungsantrag: Befreiungsanträge aus Ersteinreichung	x		x	
771.1.5	Nutzungsantrag: Tektur durch Planungsfortschritt		x		x
771.2	LP 1-4 Statik: Prüfung des Prüferingenieur: Ersteinreichung zur Prüfung	x		x	
771.2.1	LP 1-4 Statik: Prüfung des Prüferingenieur: Nachreichung zur Prüfung durch Optimierung/Änderung		x		x
771.2.2	LP 5 Statik: Prüfung des Prüferingenieur: Ersteinreichung zur Prüfung		x		x
771.2.3	LP 5 Statik: Prüfung des Prüferingenieur: Nachreichung zur Prüfung durch Optimierung/Änderung		x		x
771.2.4	LP 8 Statik: Objektüberwachung durch Prüferingenieur		x		x
771.2.5	LP 8 Statik: BII-Baustellenprüfung und -nachweise		x		x
771.3	LP 1-4 TGA: Prüfung des Prüferingenieur: Ersteinreichung zur Prüfung	x		x	
771.3.1	LP 1-4 TGA: Prüfung des Prüferingenieur: Nachreichung zur Prüfung		x		x
771.3.2	LP 8 TGA: Objektüberwachung durch Prüferingenieur, Inbetriebnahmeingenieur		x		x

KGR	Beschreibung	AG	AN	AG	AN
		Koordination		Kosten	
771.3.3	LP 8 TGA: Prüfung und Inbetriebnahme, Abnahme der Prüfung ohne Inbetriebnahmesachverständige		x		x
771.4	Beantragung von Zustimmungen im Einzelfall (Z. i. E.)		x		x
771.4.1	Versorgung aller Nachweise, Berechnungen einschl. Nebenkosten und Gebühren		x		x
771.4.2	Durchführung von (auch zerstörenden) Untersuchungen an Prüfkörpern, Prüfkörpergestellung		x		x
771.4.3	Genehmigungsgebühren für Z. i. E.		x		x
771.4.4	Terminliche und fachliche Koordination des Antrags- und Zulassungsverfahrens der Z. i. E.		x		x
779	Planverteilung, Kommunikation, Kopierkosten, Porto	AG	AN	AG	AN
779.1	Einrichtung, Vorhaltung und Betrieb Planserver/Internetprojektraum		x		x
779.2	Software für Planservernutzung durch den AG		x		x
779.3	Hardware, Software und Netzanschlüsse für Planservernutzung durch den AN		x		x
779.4	Abrufen der Pläne für den AN vom Planserver		x		x
779.5	Plotkosten für alle Unterlagen für den Gebrauch durch den AN und seiner Erfüllungsgehilfen		x		x
779.6	Plotkosten für alle Unterlagen für den Gebrauch durch den AG und seiner Erfüllungsgehilfen, die durch den AG erstellt wurden		x		x
779.7	Plotkosten für alle Unterlagen für den Gebrauch durch den AG und seiner Erfüllungsgehilfen, die durch den AN erstellt wurden		x		x
779.8	Führung der Planlisten der Planverteilung der Architekten und vom AG beauftragten Fachingenieurs bis Übergabe an den AN		x		x
779.9	Planlisten und Planverteilung		x		x
779.10	Erforderliche Maßnahmen durch behördliche Auflagen aus bzw. bei Abnahmen		x		x
779.11	Sicherung unterirdische und oberirdische Leitungen im Einzugsbereich der Baustelle		x		x

KGR	Beschreibung	AG	AN	AG	AN
		Koordination		Kosten	
619	Ausstattung, Beschilderung, Kleingewerke	AG	AN	AG	AN
619.1	Teeküchen				
619.1.1	Möbel		x		x
619.1.2	Spülbecken		x		x
619.1.3	Armatür		x		x
619.1.4	Heißwassergerät		x		x
619.1.5	Anschluss		x		x
619.2	Schließanlage		x		x
619.3	Rettungswegpläne		x		x
619.4	Mobile Feuerlöschgeräte		x		x
619.5	Feuerwehrpläne		x		x
619.6	Beschilderung				
619.6.1	Fluchtwegbeschilderung (ohne Leuchten)		x		x
619.6.2	Beschilderung der Leitungen		x		x
619.6.3	Beschilderung Technikräume		x		x
619.6.4	Hausnummernleuchten		x		x
619.6.5	Beschilderung Außenanlagen		x		x
612	Besondere Ausstattung	AG	AN	AG	AN
612.1	Veranstaltungstechnik und Equipment				
612.1	ELA-Anlagen				
612.1.1	Durchsage-ELA (bauaufsichtlich gefordert)		x		x
612.1.2	HiFi-ELA (qualitativ hochwertig, jedoch nicht Performance)		x		x
612.2	Catering und Gastronomie				
612.2.1	Küchen: Elektro/ Gas/ Wasser/ Abwasser:				
612.2.1.1	- Zuleitung von HA bis zur UV in Küchen (1 Übergabepunkt)		x		x
612.2.1.2	- Angabe vorgesehener Lastaufnahme	x		x	
612.2.1.3	- Verteilung in Küchen und Gerätedosen		x		x
612.2.1.4	- Anschluss der Geräte		x		x
612.2.1.5	- Küchengeräte: Herd, Dämpfer, Salamander, Fritteuse etc.	x		x	
612.2.2	Küchenlüftung				
612.2.2.1	- Ablufthauben	x		x	
612.2.2.2	- Anschluss Ablufthauben		x		x
612.2.2.3	- Leitungen bis über Dach		x		x
612.2.2.4	- Lüftungsgeräte		x		x
612.2.2.5	- Angabe vorgesehener Lastaufnahme [m3]	x		x	
612.2.3	Küchenausbau				
612.2.3.1	- Wandbelag Fliesen		x		x
612.2.3.2	- Bodenbelag Fliesen		x		x
612.2.3.3	- Abhangdecke		x		x
612.2.3.4	- Einlaufrinnen VA		x		x
612.2.3.5	- Beleuchtung		x		x
612.2.4	Kühlräume				
612.2.4.1	- Kühlzellen/Wärmedämmung		x		x
612.2.4.2	- Kältetechnik		x		x
612.2.4.3	- Kälteleitungen		x		x
612.2.4.4	- Ausstattung: Regale	x		x	
612.2.4.5	- Anarbeitung Verkleidungen Kühlzellen		x		x
612.2.5	Gasträume				
612.2.5.1	- Bodenbeläge		x		x
612.2.5.2	- Wandbeläge		x		x
612.2.5.3	- Abhangdecken		x		x
612.2.5.4	- Mit dem Gebäude verbundene Dekorationen		x		x
612.2.5.5	- Feste Möblierung		x		x
612.2.5.6	- Lose Möblierung	x		x	
612.2.5.7	- Grundbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung		x		x
612.2.5.8	- Effektbeleuchtung	x		x	
612.2.5.9	- ELA in Gasträumen				
612.2.5.9.1	- Kabelwege		x		x
612.2.5.9.2	- Lautsprecher	x		x	
612.2.5.9.3	- HiFi-Anlage(n)	x		x	
612.2.5.9.4	- Durchsage ELA-Anlage Gesamtgebäude in Gastrobereich		x		x
612.2.5.10	- Lüftungsanlagen		x		x